



Período del **01 de Enero al 31 de Marzo del 2025**
INFORME TRIMESTRAL No. 1

DESARROLLO MUNICIPAL 2024

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E E=B+D
				Meta		Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
TOTAL							35,476,690.00	29,076,425.61		-	29,076,425.61
1	REHABILITACION DE PAVIMENTO	AV. CAMINO REAL ENTRE CALLE VESPACIANO Y AV. ELOY CAVAZOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN.	Municipio de Gpe, N.L. SSPEI	12,000.00	100%	m2	13,178,387.49	13,195,622.68	17,180.89	-	13,195,622.68
2	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO	AV. ELOY CAVAZOS (TRAMO 01) ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 13 DE MAYO, DIVERSAS COLONIAS.	Municipio de Gpe, N.L. SSPEI	6,000.00	51%	m2	11,150,151.26	5,696,017.42		-	5,696,017.42
3	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO	AV. ELOY CAVAZOS (TRAMO 02) ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y 13 DE MAYO, DIVERSAS COLONIAS.	Municipio de Gpe, N.L. SSPEI	6,000.00	92%	m2	11,150,151.26	10,184,785.51		-	10,184,785.51


ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
C. Director de Estimaciones Costos y Contratos


ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
C. Director General de Obras Públicas