


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE : (16) NUEVO LEON



CIERRE DE EJERCICIO 2024
(PESOS)



FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	3	2025

HOJA 1 DE 1

FONDO : DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MUNICIPIO : (26) GUADALUPE

PRO GRA MA	No. DE OBRA	NOMBRE DEL SUBPROG. Y TIPO DE PROYECTO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	FECHA DE		INVERSION APROBADA							INVERSION EJERCIDA							BALDO							AVANCE FINANCIERO	METAS TOTALES					OBSERVACIONES
				INICIO	TER- MINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	APORTACION DE PARTICIPANTES			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	APORTACION DE PARTICIPANTES			TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	APORTACION DE PARTICIPANTES			ACUM. AL CIERRE DEL EJERCICIO	UNIDAD DE MEDIDA	DEL PROY.	PROGRA MADAS AÑO	ALCAN ZADAS AÑO	ALCAN ZADAS PROY.	
										DIRECTA	CREDITO	OTROS					DIRECTA	CREDITO	OTROS					DIRECTA	CREDITO	OTROS							
URB	26-01-URB-24	Rehabilitación de Pavimento	Av. Camino Real entre Vespaciano y Pablo Livas, colonia Camino Real	2024	2024	9,990,231.49	9,990,231.49	-	-	-	-	-	9,990,231.49	9,990,231.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,990,231.49	m2	8,550	8,550	9,387	9,387			
URB	26-02-URB-24	Rehabilitación de Pavimento	Av. Eloy Cavazos entre Lázaro Cárdenas y Miguel Hidalgo en diversas colonias	2024	2024	11,544,123.19	11,544,123.19	-	-	-	-	-	11,544,123.19	11,544,123.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,544,123.19	m2	6,062	6,062	7,314	7,314			
URB	26-03-URB-24	Rehabilitación de Pavimento	En diversas calles, Col. Las Quintas	2024	2024	7,379,816.45	7,379,816.45	-	-	-	-	-	7,379,816.45	7,379,816.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,379,816.45	m2	5,400	5,400	3,315	3,315			
URB	26-04-URB-24	Construcción de Muro de Contención Pluvial	Colonia La Rosita	2024	2024	9,603,727.92	9,603,727.92	-	-	-	-	-	9,603,727.92	9,603,727.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,603,727.92	m2	920	920	2,391	2,391			
URB	26-05-URB-24	Construcción de Muro de Contención	Av. Morones Prieto, colonia San Agustín	2024	2024	1,714,185.51	1,714,185.51	-	-	-	-	-	1,714,185.51	1,714,185.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,714,185.51	m3	293	293	184	184			
DRE	26-06-DRE-24	Construcción de Drenaje Pluvial	Av. Pablo Livas y calle Guadalupe col. Rincón de Guadalupe	2024	2024	18,707,981.63	18,707,981.63	-	-	-	-	-	18,707,981.63	18,707,981.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,707,981.63	ml	400	400	360	360			
URB	26-09-URB-24	Rehabilitación de Parque Público	Calle Paseo de los Césares y SeverioCamino Real	2024	2024	1,301,830.18	1,301,830.18	-	-	-	-	-	1,301,830.18	1,301,830.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,301,830.18	parque	1	1	1	1			
URB	26-10-URB-24	Rehabilitación de Parque Público	Calle Senén Ramírez y Agustín de la O, colonia CNOP	2024	2024	1,425,417.13	1,425,417.13	-	-	-	-	-	1,425,417.13	1,425,417.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,425,417.13	parque	1	1	1	1			
URB	26-11-URB-24	Rehabilitación de Parque Público	Calle San Agustín entre Santa Clara y Santa Mónica, col. Jardines de Santa Clara	2024	2024	1,420,636.62	1,420,636.62	-	-	-	-	-	1,420,636.62	1,420,636.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,420,636.62	parque	1	1	1	1			
MEV	26-12-MEV-24	Ampliación y Mejoras en viviendas, construcción de 12 Cuartos de diversos usos.	Diversas Colonias	2024	2024	2,520,950.18	2,520,950.18	-	-	-	-	-	2,520,950.18	2,520,950.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,520,950.18	cuartos	12	12	12	12			
IBE	26-13-IBE-24	Trabajos de Rehabilitación y Mejoramiento en Escuelas.	Diversas Colonias	2024	2024	8,924,832.54	8,924,832.54	-	-	-	-	-	8,924,832.54	8,924,832.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,924,832.54	planteles	7	7	6	6			
		Gastos Indirectos				1,798,985.19	1,798,985.19	-	-	-	-	-	1,798,985.19	1,798,985.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,798,985.19								
SUMA TOTAL							76,332,718.03	76,332,718.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,332,718.03	76,332,718.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
Director General de Obras Públicas

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
Director de Estimaciones, Costos y Contratos